

生产建设项目水土保持设施 验收报告表

项 目 名 称	江西洞村神泉水业发展有限公司年产 100000 吨高品质水建设项目
项 目 编 号	
建 设 地 点	新余市分宜县洞村乡涂塘村
编 制 单 位	赣州市长青源环境科技有限公司

2023 年 01 月

生产建设项目水土保持设施自主验收报告表

前言	本项目为江西洞村神泉水业发展有限公司年产 100000 吨高品质水建设项目。2013 年 4 月 22 日，建设单位对本项目进行备案登记，建设单位登记名称为“江西洞村神泉水业发展有限公司”，因建设单位投资规划变化以及发展需要，于 2014 年 4 月 08 日将建设单位名称进行调整，由“江西洞村神泉水业发展有限公司”改为“江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司”。2013 年 07 月开工建设，至 2013 年 12 月竣工并投产使用。于 2022 年 10 月委托赣州市长青源环境科技有限公司编制项目水土保持方案，分宜县水利局于 2022 年 11 月 22 日，出具了《水土保持行政许可承诺书》（分水保承[2022]26 号）。至 2023 年 1 月，项目已完工，建设单位委托赣州市长青源环境科技有限公司编制项目水土保持设施验收资料，协助建设单位进行水土保持设施自主验收。						
项目及项目区概况	地理位置	江西洞村神泉水业发展有限公司年产 100000 吨高品质水建设项目位于新余市分宜县洞村乡涂塘村，项目东侧为大棚和洞村路，南侧为耕地，西侧为农田，北侧为村庄，本项目中心点坐标 E:114° 48'44"、N:28° 01'10" 。					
	技术指标	建设性质	新建	规模等级	年产 100000 吨高品质水		
	项目投资	总投资（万元）	5417.57	土 建 投 资（万元）	2934.9	投 资 方	江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司
	项目组成及布置	主要建设制水车间、洗灌车间、包装车间、库房及其他配套设施。购置纯水缸、过滤器、冲洗机、灌装机、旋盖机、消毒机、包装机、高速贴标机、电瓶叉车等机器设备 40 台（套）。本项目因投资规划及发展需要，未全部建成，仅完成一半厂房建设，实际购置纯水缸、过滤器、冲洗机、灌装机、旋盖机、消毒机、包装机、高速贴标机、电瓶叉车等机器设备 20 台（套），另一半厂房暂未建设为预留区域，现生产规模达年产 50000 吨高品质水，进厂道路长 255m，宽 7m，采用沥青铺设，双车道。					
	施工组织及工期	土建施工情况	项目实际于 2013 年 7 月开工建设，至 2013 年 12 月竣工。				
		计划开工日期	2013-07	计划竣工日期	2013-12		

		实际开工日期	2013-07		实际竣工日期	2013-12			
土石方情况	挖方总量(m³)	2.36 万		填方总量(m³)	2.36 万				
	弃方总量(m³)	0		弃方去向	--				
	借方总量(m³)	0		借方来源	--				
	年排放灰渣（矸石、尾矿等）量及利用情况					--			
征占地情况	永久占地面积及类型(hm²)			2.78hm²，均为耕地					
	临时占地面积及类型(hm²)			无					
自然条件	地貌类型	丘陵地貌			土壤类型	红壤			
	气候类型	亚热带季风湿润气候			植被类型	亚热带常绿阔叶林			
	水文	位于石牛滩水库东侧 3 公里处							
水土流失及防治情况	水土流失类型		水力侵蚀		水土流失强度		微度		
	所属国家或省级重点防治区名称		省级水土流失易发区		土壤容许流失量(t/km²·a)		500		
水土保持方案和设计情况	主体工程设计		新余市规划设计院						
	水土保持方案	编制单位	赣州市长青源环境科技有限公司			编制时间	2022 年 10 月		
		批准机关	分宜县水利局			审批时间	2022 年 11 月 22 号		
		文件名称	《水土保持行政许可承诺书》			文号	分水保承[2022]26 号		
	水土保持后续设计		无						
水土保持方案实施情况	水土流失防治责任范围	批复面积(hm²)	2.78		实际面积(hm²)	2.78			
		变化原因及扰动控制情况			--				
	弃渣场设置	名称（编号）	位置	级别	容量（万 m³）	堆渣量（万 m³）	最大堆渣高度（m）	渣场类型	
		无							

		防治措施体系布设情况及完整性合理性分析				
取土场设置	名称 (编号)	位置	取土量 (万 m ³)	最大取土深度 (m)	边坡坡比	
	无					
	防治措施体系布设情况及完整性合理性分析					
水土保持措施总体布局	方案设计情况		实际布设情况		变化情况 及原因	完整性与 合理性分析
	1、表土保护工程：表土剥离 0.83 万 m ³ ，表土回填 0.83 万 m ³ 。		1、表土保护工程：表土剥离 0.83 万 m ³ ，表土回填 0.83 万 m ³ 。		方案编制时项目水土保持措施已基本完工。	本项目用地范围内已采取水泥硬化地面，建筑物旁已布设盖板排水沟引导雨水有限排放，施工期间对裸露地面采取了苫布覆盖进行防护，本项目水土保持措施体系完善，符合实际。
	2、排水工程：（盖板）排水沟 860m。		2、排水工程：（盖板）排水沟 860m。			
	3、土地整治工程：场地平整 1.14hm ² 。		3、土地整治工程：场地平整 1.14hm ² 。			
	4、植物措施：园林绿化 1.14hm ² 。		4、植物措施：园林绿化 1.14hm ² 。			
	5、临时措施：苫布覆盖 400m ² 。		5、临时措施：苫布覆盖 400m ² 。			
	6、临时措施：装土草袋挡土墙 260m。		6、临时措施：装土草袋挡土墙 260m。			
	7、临时措施：临时排水沟 340m，沉砂池 2 座。		7、临时措施：临时排水沟 340m，沉砂池 2 座。			
水土	工程措施总体完成情况		表土剥离 0.83 万 m ³ ，表土回填 0.83 万 m ³ 。（盖板）排水沟 860m。场地平整 1.14hm ² 。			

保持设施完成情况	植物措施总体完成情况			园林绿化 1.14hm ² 。					
	临时措施总体完成情况			苫布覆盖 400m ² 。装土草袋挡土墙 260m。临时排水沟 340m，沉砂池 2 座。					
	防治分区名称	措施名称		内容	布设位置	完成工程量	设计工程量	变化原因	水土保持功能分析
	主体工程区	工程措施	表土剥离	对表土进行剥离	可剥离表土区域	0.31 万 m ³	0.31 万 m ³	--	保护表土资源
			表土回填	对表土进行回填	绿化区域	0.31 万 m ³	0.31 万 m ³	--	保护表土资源
			盖板排水沟	布设排水沟	建筑物周边	528m	528m	--	引导雨水有序排放
			场地平整	进行场地平整	绿化区域	0.24h m ²	0.24h m ²	--	减轻因地表水乱流而导致的地表冲刷
		植物措施	园林绿化	种植绿化植被	绿化区域	0.24h m ²	0.24h m ²	--	恢复植被
	预留区	工程措施	表土剥离	对表土进行剥离	可剥离表土区域	0.18 万 m ³	0.18 万 m ³	--	保护表土资源

				表土回填	对表土进行回填	可剥离表土区域	0.18万 m ³	0.18万 m ³	--	保护表土资源
				盖板排水沟	布设排水沟	周边	332m	332m	--	引导雨水有序排放
				场地平整	进行场地平整	绿化区域	0.60h m ²	0.60h m ²	--	减轻因地表水乱流而导致的地表冲刷
			植物措施	园林绿化	种植绿化植被	绿化区域	0.60h m ²	0.60h m ²	--	恢复植被
			临时措施	苫布覆盖	对裸露区域进行遮盖	施工期间的裸露地面	400m ₂	400m ₂	--	减少扰动
				装土草袋挡土墙	对表土进行拦挡	表土堆放区域	260m	260m	--	对堆放表土坡脚进行拦挡
				临时排水沟	在表土四周布设排水沟	表土堆放区域周边	340m	340m	--	引导雨水排放
				临时沉砂池	在排水沟转角处布设沉砂池	排水沟转角处	2座	2座	--	沉淀泥沙

		道路工程区	工程措施	表土剥离	对表土进行剥离	可剥离表土区域	0.34万 m ³	0.34万 m ³	--	保护表土资源
				表土回填	对表土进行回填	绿化区域	0.34万 m ³	0.34万 m ³	--	保护表土资源
				场地平整	布设排水沟	绿化区域	0.30h m ²	0.30h m ²	--	减轻因地表水乱流而导致的地表冲刷
				园林绿化	种植绿化植被	绿化区域	0.30h m ²	0.30h m ²	--	恢复植被
	水土保持投资完成情况	设计投资（万元）		44.35	实际投资（万元）		44.35			
		变化情况及原因		水土保持投资无变化，方案介入时项目已完工。						
水土保持工程质量及项目初期运行情况	水土保持工程质量评价	盖板排水沟	根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）评定规定按段划分，每 50~100m 作为一个单位工程，合格率达 100%。							
		表土剥离	根据《水土保持工程质量评定规程（SL336-2006）》评定规定按段划分，每 100~1000m ³ 作为一个单元工程，不足 100m ³ 的可单独作为一个单元工程，大于 1000m ³ 的可划分为两个以上单元工程。本项目以 1000m ³ 作为一个单元工程，合格率达 100%。							
		表土回填	根据《水土保持工程质量评定规程（SL336-2006）》评定规定按段划分，每 100~1000m ³ 作为一个单元工程，不足 100m ³ 的可单独作为一个单元工程，大于 1000m ³ 的可划分为两个以上单元工程。本项目以 1000m ³ 作为一个单元工程，合格率达 100%。							

		场地平整	根据《水土保持工程质量评定规程 (SL336-2006)》评定规定按段划分, 每 0.1~1hm ² 作为一个单元工程, 不足 0.1hm ² 的可单独作为一个单元工程, 大于 1hm ² 的可划分为两个以上单元工程。本项目以 1hm ² 作为一个单元工程, 合格率达 100%。						
		园林绿化	根据《水土保持工程质量评定规程 (SL336-2006)》评定规定按段划分, 以设计的图斑作为一个单元工程, 每个单元工程面积 0.1~1hm ² , 大于 1hm ² 的可划分为两个以上单元工程。本项目以 1hm ² 作为一个单元工程, 合格率达 100%。						
		苫布覆盖	根据《水土保持工程质量评定规程 (SL336-2006)》评定规定按段划分, 按面积划分, 每 100~1000m ² 作为一个单元工程, 不足 100m ² 的可单独作为一个单元工程, 大于 1000m ² 的可划分两个以上单元工程。本项目以 1000m ² 作为一个单元工程, 合格率达 100%。						
		临时排水沟	根据《水土保持工程质量评定规程 (SL336-2006)》评定规定按段划分, 按段划分, 每 50~100m 作为一个单元工程。本项目以 100m 作为一个单元工程, 合格率达 100%。						
		临时沉砂池	根据《水土保持工程质量评定规程 (SL336-2006)》评定规定按段划分, 以每个沉砂池作为一个单元工程, 合格率达 100%。						
		装土草袋挡土墙	根据《水土保持工程质量评定规程 (SL336-2006)》评定规定按段划分, 按段划分, 每 50~100m 作为一个单元工程。本项目以 100m 作为一个单元工程, 合格率达 100%。						
	初期运行情况	安全稳定和度汛情况		无					
		工程维修情况		无					
		植物补植情况		无					
	水土保持效果	防治指标	设计值	实际值	达标情况	防治指标	设计值	实际值	达标情况

	达标情况	水土流失总治理度 (%)	95	97.4	达标	土壤流失控制比	1.0	1.0	达标
		渣土防护率 (%)	95	98.8	达标	表土保护率 (%)	92	94.3	达标
		林草覆盖率 (%)	22	41	达标	林草植被恢复率 (%)	95	97.9	达标
水土保持管理	水行政主管部门监督检查意见落实情况	检查时间	无		检查方式		检查部门		
		检查意见							
		整改落实情况							
	水土保持补偿费缴纳情况	应缴金额 (万元)	2.78		实缴金额 (万元)	2.78		情况说明	建设单位已足额缴纳水土保持补偿费
	水土保持设施管理维护情况	项目已于 2013 年 12 月完工，后续水土保持设施管理维护由建设单位自行负责，已专门成立由一名组长和两名组员组成的水土保持工作小组，专门负责项目内水土保持设施后续管理维护。							
结论	验收结论	该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。					是否达到经批准水土保持方案的要求		是

附件及附图	附件	1、水土保持方案封面； 2、水土保持行政许可承诺书； 3、水土保持补偿费缴费证明； 4、备案通知； 5、建设项目选址意见书； 6、公司变更通知书； 7、建设单位营业执照； 8、水土保持工程验收照片。
	附图	1、地理位置图； 2、主体工程总平面图； 3、水土流失防治责任范围及措施竣工验收图；

附件 1 水土保持方案封面

江西洞村神泉水业发展有限公司
年产 100000 吨高品质水建设项目
水土保持方案报告表

建设单位：江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司

编制单位：赣州市长青源环境科技有限公司

2022 年 11 月



附件 2 水土保持行政许可承诺书

水土保持行政许可承诺书

编号: 水土保承[2022]26号

项目名称	江西洞村神泉水业发展有限公司年产 100000 吨高品质水建设项目
建设地点	项目位于新余市分宜县洞村乡涂塘村, 项目东侧为大棚和洞村路, 南侧为耕地, 西侧为农田, 北侧为村庄, 本项目地理坐标 E:114° 81'25"、N:28° 01'96"。
区域评估情况	开发区名称: / 水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间: /
水土保持方案公开情况	公示网站: http://gzscqy.com/?News/CompanyNews/164.html 起止时间: 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 29 日 公众意见接收和处理情况: /
生产建设单位	名称: 江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司 统一社会信用代码: 913605210634997189 地址: 江西省新余市分宜县洞村乡 电子信箱: 84039521@qq.com 法人代表: 漆玲 联系电话: / 授权经办人姓名: 张龙 联系电话: 15107908422 证件类型及号码: /

生产建设单位承诺内容	1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其他需承诺的事项：无 法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 年 月 日
审批部门许可决定	上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。 水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章）： 2022年 11月 22日

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

附件3 水土补偿费缴费证明

中央非税收入统一票据 (电子)						
项目编号	项目名称	单位	数量	标准	金额 (元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1.0	27,800.00	27,800.00	
金额合计 (大写) 贰万柒仟捌佰元整					(小写) 27,800	
电子税票号码: 336058230200006001 备注:						
其他信息						

收款单位 (章)

收款人: 邹杏玲

收款业务专用章

复核人:

分宜县发展和改革局文件

分发改字〔2013〕83 号

分宜县发展和改革局 关于江西洞村神泉水业发展有限公司 年产 100000 吨高品质水建设项目备案的通知

分宜县洞村乡政府：

报来《关于江西洞村神泉水业发展有限公司项目立项报告》（洞府发〔2013〕18 号）收悉。按照《江西省企业投资项目备案办法》精神，经研究，对江西洞村神泉水业发展有限公司年产 100000 吨高品质水建设项目予以备案，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：江西洞村神泉水业发展有限公司年产 100000 吨高品质水建设项目。

二、项目建设单位：江西洞村神泉水业发展有限公司。

三、项目建设地点：分宜县洞村乡涂塘村。

四、项目主要建设内容及规模：用地面积 41.66 亩，新增建筑面积 27773.47 平方米。主要建设制水车间、洗濯车间、包装车间、库房及其它配套设施。购置纯水缸、过滤器、冲洗机、灌装机、旋盖机、消毒机、包装机、高速贴标机、电瓶叉车等机器

设备 40 台（套），项目达产后，形成年产 100000 吨高品质水生产规模。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资 5417.57 万元人民币。资金来源由企业自筹。

六、项目外部条件：项目建设单位在项目开工前凭此通知到环境保护、国土资源、城市规划、节能、安监、质监等部门办理相关手续，符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类的项目，可另行申请办理进口设备免税手续。项目开工前要按照国家发改委第 6 号令和赣发改环资字[2010]2001 号文件精神，抓紧编制并上报节能评估文件，并通过发改委的节能审查方可开工建设。项目建设要严格按照环保、安全设施与主体工程“三同时”的要求进行，落实节能措施，提高水资源、能源利用效率。

七、项目备案通知书有效期为 2 年，自发布之日起计算。在备案文件有效期内未开工建设项目的，应在备案文件有效期届满 30 日前向我局申请延期。项目在备案文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本备案文件自动失效。

请据此开展下一步工作，认真组织好项目的实施。


分宜县发展和改革局

2013 年 4 月 22 日

分宜县发展和改革局办公室

2013 年 4 月 22 日印发

中华人民共和国
建设项目选址意见书

选字第 360521201300003 号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发此书。

核发机关



日期 2013 年 4 月 23 日

基 本 情 况	建设项目名称	年产 100000 吨高品质水建设项目
	建设单位名称	江西洞村神泉水业发展有限公司
	建设项目依据	分发改字【2013】83 号
	建设项目拟选位置	分宜县洞村乡涂塘村
	拟用地面积	27773.47 m ²
	拟建设规模	以审批方案为准
附图及附件名称		

遵守事项

- 一、建设项目基本情况一栏依据建设单位提供的有关材料填写。
- 二、本书是城乡规划主管部门依法审核建设项目选址的法定凭据。
- 三、未经核发机关审核同意，本书的各项内容不得随意变更。
- 四、本书所需附图与附件由核发机关依法确定，与本书具有同等法律效力。

附件6 公司变更通知书

公司变更通知书

江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司经我局办理变更登记，其注册号为360521110001229，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
名称变更	江西洞村神泉水业发展有限公司	江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司	2014-04-08
经营期限(营业期限)变更	经营期限起2013-03-26;经营期限止2014-09-27	经营期限起2013-03-26;经营期限止2017-01-28	2014-04-08
经营范围变更	饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)、碳酸饮料(汽水类)、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类】、食品容器【聚酯(PET)无汽饮料瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶、热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶、塑料防盗瓶盖、塑料饮水杯(壶)、塑料瓶坯】生产、销售;自来水生产、供应及管道安装;供水设备经营;维修及维护与水处理相关的配水网络;给排水技术的咨询、转让、服务;工业供水、农业用水、污水处理及环保水务服务(以上经营项目仅限筹建,待取得相关许可证件后方可经营)**	饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)】;食品用塑料包装容器工具等制品【容器:聚酯(PET)无汽饮料瓶】生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**	2014-04-08
投资人(股权)变更	新余市发展投资有限公司,出资1000万人民币,占100.0%,实缴出资1000万;	新余市发展投资集团有限公司,出资1000万人民币,占100.0%,实缴出资1000万;	2014-04-08

登记机关:分宜县工商行政管理局

2014年04月08日



附件 7 建设单位营业执照

证照编号: 052110028088



营 业 执 照

统一社会信用代码 913605210634997189

名 称	江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所	分宜县洞村乡
法 定 代 表 人	漆玲
注 册 资 本	伍仟万元整
成 立 日 期	2013年03月26日
营 业 期 限	2013年03月26日至长期
经 营 范 围	饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）】；食品用塑料包装容器【容器：聚酯（PET）无汽饮料瓶】生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



提示：请于每年1月1日至6月30日通过“国家企业信用信息公示系统（江西）”报送年报，即时信息按规定公示。

登 记 机 关

年 月 日

2018 11 15 变更

企业信用信息公示系统网址：
gsxt.jxnc.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 8 水土保持工程验收照片

	
盖板排水沟	盖板排水沟
	
盖板排水沟	盖板排水沟
	
绿化	绿化
	
园林绿化	园林绿化